


# EASY POOLS

## ПАНЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ


### Этапы строительства панельного бассейна «EASYPOLS».




- Размечается и готовится площадка, где будет расположен бассейн.
- Отсыпается песчаная подушка равная длине и ширине бассейна и по каждой из сторон добавляем 1 метр под установку опорных стоек. Глубина песчаной подушки 10 см.




- Укладывается арматура в один d.12мм, и вяжется ячейка 250x250 мм.
- Производится бетонирование основания высотой не менее 200 мм.




- На бетонном основании производится разметка расположения панелей.
- По углам или по крайним точкам производится установка угла и панелей бассейна.



- К углам устанавливаются основные панели при помощи винтов и гаек, согласно плану установки




- По периметру бассейна устанавливаются опорные стойки при помощи винтов и гаек, к основанию не крепим.
- Проверяем геометрию бассейна, при помощи нитки, лазерного уровня, нивелира. Регулировка панелей осуществляем при помощи регулировочных винтов, расположенных в основании панели.
- Производим монтаж панелей к бетонному основанию при помощи анкеров.
- Крепим опорные стойки одним анкером в регулировочное отверстие (без жесткой фиксации), регулируем опорной стойкой степень наклона угла борта бассейна.
- Проверяем повторно геометрию бассейна.
- Крепим опорную стойку к бетонному основанию анкерами.




- Готовим внутреннюю поверхность чаши к монтажу пленки, производим очистку от мусора и на дно укладываем подложку.
- При установке бассейна в заглубление и при наличии грунтовых вод, рекомендуем провести герметизацию соединительных швов между панелями с помощью герметика.
- Монтируем закладные элементы в панели бассейна.
- Производим монтаж ПВХ пленки.
- Вырезаем в пленке отверстия под закладные элементы.

# EASY POOLS


## ПАНЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ




- Производим укладку и подключение труб и кабелей.
- При необходимости производим утепление панелей с наружной стороны теплоизоляционным материалом.



- **А.** При наземном использовании, изготавливаем металлокаркас по месту согласно проекта
- **Б.** При заглубленном исполнении, производим отсыпку по бортам гравием фракцией 5-20. Отсыпку производить при заполненном водой бассейне.



- **А.** При наземном использовании, производим отделку каркаса декоративным материалом.
- **Б.** При заглубленном исполнении, выполняем бетонную стяжку площадки вокруг бассейна.



- **А.** При наземном исполнении, монтируем навесное оборудование (лестница, стартовая тумба, ...)
- **Б.** При заглубленном исполнении, производим укладку бордюрного камня по периметру бассейна. Монтируем навесное оборудование.